

Dostawa wraz z montażem budki wartowniczej- 3 szt.:

Wym. dł./szer. zewnętrzna w [cm]: 190 x 180,

Wys. w [cm]: 240 ze spadkiem.

Pełna konstrukcja stalowa.



Lokalizacja: Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli,
ul. Lisówek 21, 05-600 Grójec.

Klimatyzacja w standardzie wyposażenia, a nie opcja dodatkowa.

Zarówno ściany, jak i dach wykonane z płyty warstwowej PWS – S 100T, o grubości 100 mm, pierwszego gatunku. Współczynnik przenikania ciepła 0,38W/m²k.

Ściany 3 szt. przeszklone, wym.: 100 x 100 cm wraz z roletami.

Kolor zewnętrzny ścian według palety RAL, do ustalenia z Zamawiającym.

Dach jednospadowy, wysunięty wokół obiektu, z płytą warstwową dachową, I gatunku, rdzeń ze styropianu, o gr. 100 mm.

Drzwi przeszklone w połowie, wraz z roletą przeciwsłoneczną o wymiarach 90 x 200 cm, z samodomykaczem zabezpieczającym przed wyrwaniem drzwi .

Zawartość instalacji elektrycznej:

- klimatyzacja – zamontowana w ustalonym z Zamawiającym miejscu,
- wentylacja grawitacyjna,
- skrzynka na bezpieczniki/skrzynka rozdzielcza (kabel wyprowadzony we wskazanym miejscu przeznaczenia),
- 1 szt. gniazda 230V podwójne,
- 1 szt. oprawa oświetlenia LED.

Podłoga: warstwa wewnętrzna: płyta OSB, wykładzina PCV o zwiększonej klasie ścieralności, pod spodem ocieplenie płytą warstwową ze styropianu (min. gr. 100 mm).

Gwarancja na obiekt: minimum 12 miesięcy.

Termin realizacji: do 6 tygodni po podpisaniu umowy.

Koszt transportu i montażu wliczony w cenę.

Forma płatności: przelew z odroczonym terminem płatności.

Cena nie zawiera:

- przyłączy elektrycznych i sanitarnych,
- przygotowania gruntu pod obiekt,
- bloczków betonowych układanych pod obiekt.